



MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI

RELATÓRIO DE AÇÕES

Julho de 2023

Responsável: Positiva Assessoria Pública

RELATÓRIO

Data:	11/07/2023	Unidade:	NAZÁRIA	Relatório número	01
Local:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA			Mês	Julho 2023
Assunto/ Projeto:	Relatório de ações do Município de Nazária-PI				

Equipe:

Nome	Unidade	Telefone	Endereço Eletrônico
Christian Saraiva Amorim	Positiva Assessoria Pública	(86) 99999-4484	christian@positivaconsultoria.adv.br
Rafael Silva	Positiva Assessoria Pública	(86) 99824-5534	rafael@positivaconsultoria.com.br
João Adonnias Sousa Bastos	Positiva Assessoria Pública	(86) 98891-6482	adonnias@positivaconsultoria.com.br

OBJETIVO DO RELATÓRIO

1. Relatar situação dos contratos de repasse e convênios, elencando as pendências existentes e a definição de ações e prazos para regularização dos mesmos.
2. Relacionar propostas de projetos que se encontram nos Ministérios para análise.
3. Relacionar as principais obras que estão em andamento.

- **CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FEDERAIS**

- a. **CEF – Caixa Econômica Federal / (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Contrato de Repasse: 916625/2021 (25667/2021))**

1. **Objeto:** Pavimentação De Vias Públicas No Perímetro Urbano Do Município De Nazária - PI.
2. **Valor Global:** R\$ 580.000,00
3. **Repasse:** R\$ 578.003,00
4. **Contrapartida:** R\$ 1.997,00
5. **Recursos:**

EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA:

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em Execução - ~~Cláusula Suspensiva (30/11/2022)~~
- **Início da Vigência:** 18/11/2021
- **Fim da Vigência:** 30/09/2024
- Projeto aprovado
- Recursos liberados no valor de R\$ 28.900,15

PENDÊNCIAS:

- ~~Projeto de engenharia~~
- Conta pendente de regularização
- Procedimento licitatório

ACÕES:

- ~~Monitorar aprovação do projeto de engenharia na CAIXA (Projeto readequado protocolizado 27/09/2022).~~
- Monitorar regularização da conta do Contrato de Repasse – Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – Agência: 1987-9 – Conta: 0066471411
- Monitorar elaboração/conclusão do procedimento licitatório para protocolizar na CAIXA (Enviado para o município licitar dia 17/10/2022) – (reenviado dia 04/07/2023)

b. CEF – Caixa Econômica Federal (MINISTERIO DO ESPORTE):
783216/2013 (036787/2013)

1. **Objeto:** Construção de ginásio poliesportivo no município.
2. **Valor Global:** R\$ 780.979,69
3. **Repasso:** R\$ 731.250,00
4. **Contrapartida:** R\$ 49.729,69
5. **Recursos:** Emenda Marllos Sampaio

EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA:

- Percentual Obra/Serviço: 78,75%

MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO	VALOR	DATA DA ASSINATURA	DATA DA PUBLICAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	LICITAÇÃO	OBSERVAÇÃO
NAZÁRIA-PI	783216/2013	CONSTRUTORA F. FERNANDES FILHO - ME CNPJ: 15.510.756/0001-58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO	000001/2015	R\$ 780.979,69	03/06/2015	05/06/2015	20/11/2015	0012015	ENDEREÇO: RUA SETE, N 333, MONSENHOR GIL PI
		PLANACON - PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA CNPJ: 06.164.260/0001-89	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI.	000025/2014	R\$ 14.900,00	16/06/2014	16/07/2014	20/11/2017	0032014	REPRESENTANTE LEGAL: CLEMILTON ALVES PEQUENO ENDEREÇO: ZEFERINO VIEIRA, N 544, TERESINA-PI

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução
- **Início da Vigência:** 20/11/2013
- **Fim da Vigência:** 03/02/2024
- Projeto de engenharia aprovado
- Recursos liberado em sua totalidade
- Pagamentos efetuados para as empresas: F. FERNANDES FILHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO o valor de R\$ 623.432,30 referente a obra (contrato ainda não foi pago em sua totalidade) e a PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA o valor de R\$ 14.900,00 referente a elaboração do projeto (Contrato pago em sua totalidade).

PENDÊNCIAS:

- Execução da obra

ACÕES:

- Solicitar um Laudo de engenharia para verificar a compatibilidade da execução físico-financeira da obra; (PLANILHA SENDO FINALIZADA)
- ~~Notificar empresa para continuidade da execução da obra; (Distrato protocolizado na CAIXA)~~
- Monitorar execução da obra por meio do boletim de medição; (após realização da nova licitação)
- Monitorar finalização do processo judicial (distrato) para protocolizar na CAIXA

e. CEF Caixa Econômica Federal (MAPA): 878991/2018
(055386/2018)

1. **Objeto:** Aquisição de máquina e implemento agrícola para o município.
2. **Valor Global:** R\$ 139.986,30
3. **Repasse:** R\$ 136.986,30
4. **Contrapartida:** R\$ 3.000,00
5. **Recursos:** Proponente Específico

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Prestação de Contas Concluída
- **Início da Vigência:** 31/12/2018
- **Fim da Vigência:** 31/12/2021
- Projeto de engenharia aprovado em 18/09/2019 e licitado
- Recursos liberado em sua totalidade
- Pagamentos efetuados para as empresas: ~~ASAP COMERCIO DE MÁQUINAS E VEICULOS LTDA, COMPRA MÁQUINA E IMPLEMENTO AGRÍCOLAS MECANIZADOS~~ o valor de R\$ 115.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA:

MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO	VALOR	DATA DA ASSINATURA	DATA DA PUBLICAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	LICITAÇÃO	OBSERVAÇÃO
NAZÁRIA-PI	878991/2018	ASAP COMERCIAL LTDA CNPJ: 20.716.823/0001- 25	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTO AGRÍCOLAS MECANIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE NAZÁRIA- PI.	021811/2020	R\$ 115.000,00	18/11/2019	09/01/2020	18/11/2020	PREGÃO - 0182019	REPRESENTANTE LEGAL: ARTUR NUNES DE SOUSA PEREIRA ENDEREÇO: RUA PATOLÂNDIA, 50 B, BELO HORIZONTE MG

PENDÊNCIAS:

- Prestar conta

ACÕES:

- Elaborar prestação de contas

d. CONVÊNIO (CODEVASF) Nº 919659/2021 (37162/2021)

1. **Objeto:** Pavimentação de vias públicas no município de Nazária - PI.
2. **Valor Global:** R\$ 287.500,00
3. **Repasse:** R\$ 286.500,00
4. **Contrapartida:** R\$ 1.000,00
5. **Recursos:**

INFORMACÕES GERAIS:

- **Status:** Em Execução - ~~Cláusula Suspensiva (30/11/2022)~~
- **Início da Vigência:** 21/12/2021
- **Fim da Vigência:** 21/12/2024

EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA:

PENDÊNCIAS:

- ~~Projeto de engenharia~~
- Procedimento licitatório
- Conta Pendente de Regularização

ACÕES:

- ~~Monitorar aprovação do projeto de engenharia protocolado na CODEVASF dia 11/07/2022.~~
- Monitorar elaboração/conclusão do procedimento licitatório – (Enviado para o Município licitar dia 30/09/2022)
- Monitorar regularização da conta do Convênio – Banco: BANCO DO BRASIL AS – Agência: 1987-9 – Conta: 66818

e. **CONVÊNIO (CODEVASF) Nº 919574/2021 (37164/2021)**

1. **Objeto:** Pavimentação de vias públicas no município de Nazária - PI.
2. **Valor Global:** R\$ 383.000,00
3. **Repasse:** R\$ 382.000,00
4. **Contrapartida:** R\$ 1.000,00
5. **Recursos:**

INFORMACÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução – ~~Cláusula Suspensiva (30/11/2022)~~
- **Início da Vigência:** 21/12/2021
- **Fim da Vigência:** 21/12/2024

EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA:

PENDÊNCIAS:

- ~~Projeto de engenharia~~
- Procedimento licitatório
- Conta pendente de regularização

ACÕES:

- ~~Monitorar aprovação do projeto de engenharia protocolado na CODEVASF dia 11/07/2022.~~
- Monitorar elaboração/conclusão do procedimento licitatório – Enviado para o Município dia 30/09/2022)
- Monitorar regularização da conta do convênio – Banco: BANCO DO BRASIL AS – Agência: 1987-9 – Conta: 6680X

f. CONVÊNIO (CODEVASF) Nº 737436/2010 (058800/2010)

1. **Objeto:** Execução de Pavimentação em Paralelepípedo com 6.308,05m² nas Ruas Manoel Lucas, Alexandre Costa Trc 01 e 02, Inácio Pimentel Trc 01 e 02 na zona urbana do município.
2. **Valor Global:** R\$ 293.815,00
3. **Repasse:** R\$ 285.000,00
4. **Contrapartida:** R\$ 8.815,00
5. **Recursos:** Emenda Paes Landim

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em Execução
- **Início da Vigência:** 19/08/2011
- **Fim da Vigência:** 26/12/2023
- Projeto Aprovado e licitado
- Recurso liberado 1ª parcela de R\$114.000,00 dia 24/05/2012 e a 2ª parcela de R\$114.000,00 dia 30/01/2013.

EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA:

MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO	VALOR	DATA DA ASSINATURA	DATA DA PUBLICAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	LICITAÇÃO	OBSERVAÇÃO
NAZÁRIA-PI	737436/2010	SEVEN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 12.970.932/0001-46	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM 6.308,05 m ² , NAS RUAS MANOEL LUCAS, ALEXANDRE COSTA TRC 01 E 02, INÁCIO PIMETEL TRC 01 E 02 NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI.	000019/2011	R\$ 231.104,76	26/09/2011	26/09/2011	26/03/2012	TOMADA DE PREÇOS - 001/2011	REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANO VIEIRA DAS NEVES NETO ENDEREÇO: RUA VINTE E CINCO, N 4717, TIMON-MA

PENDÊNCIAS:

- Execução da obra
- Prestação de contas parcial

ACÕES:

- Verificar na CODEVASF a situação do convênio (ver ofício Nº 1259/CODEVASF – Téc. Vitorino)
- Verificar situação física da obra: solicitar um Laudo de engenharia para verificar a compatibilidade da execução físico-financeira da obra;
- Monitorar elaboração/conclusão da prestação de contas parcial;
- **OBS: Na Plataforma Mais Brasil não consta documentos referente as movimentações financeiras**

g. CONVÊNIO (CODEVASF) Nº 789223/2013 (073453/2013)

1. **Objeto:** Pavimentação em vias públicas no município.
2. **Valor Global:** R\$ 293.550,00
3. **Repasse:** R\$ 285.000,00
4. **Contrapartida:** R\$ 8.550,00
5. **Recursos:** Emenda Paes Landim

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em Execução
- **Início da Vigência:** 03/07/2015
- **Fim da Vigência:** 26/12/2023

PENDÊNCIAS:

- Procedimento Licitatório da obra e do projeto executivo (após novo projeto)
- Regularizar conta do convênio (Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – Agência: 1987-9 Conta 0060002339)
- Readequação do projeto de engenharia

ACÕES:

- Verificar na CODEVASF a situação do convênio
- ~~Monitorar a conclusão do Procedimento Licitatório da obra e do projeto de executivo~~
- ~~Monitorar readequação do projeto de engenharia. (NOVO PROJETO) (rua pedra alva)~~
- Monitorar na CODEVSAF aprovação do novo projeto de engenharia (rua pedra alva)

h. CONVÊNIO (CODEVASF) Nº 869345/2018 (026735/2018)

1. **Objeto:** Aquisição de patrulha agrícola mecanizada para o município.
2. **Valor Global:** R\$ 252.000,00
3. **Repasse:** R\$ 250.800,00
4. **Contrapartida:** R\$ 1.200,00
5. **Recursos:** Proponente Específico

INFORMAÇÕES GERAIS:

- ~~Status:~~ Prestação de Contas Concluída
- ~~Início da Vigência:~~ 05/07/2018
- ~~Fim da Vigência:~~ 31/12/2020
- ~~Projeto~~ Aprovado e Licitado
- ~~Recursos~~ liberados em sua totalidade
- ~~Pagamentos efetuados para as empresas:~~ ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA, COMPRA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA o valor de R\$ 223.800,00.

EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA:

MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO	VALOR	DATA DA ASSINATURA	DATA DA PUBLICAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	LICITAÇÃO	OBSERVAÇÃO
NAZÁRIA-PI	869345/2018	ASAP COMERCIAL LTDA CNPJ: 20.716.823/0001-25	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE NAZÁRIA-PI	011811/2020	R\$ 223.800,00	18/11/2019	09/01/2020	05/07/2020	PREGÃO - 0182019	REPRESENTANTE LEGAL: ARTUR NUNES DE SOUSA PEREIRA ENDEREÇO: RUA PATOLÂNDIA, 50 B, BELO HORIZONTE- MG

PENDÊNCIAS:

- ~~Prestar de Contas~~

ACÕES:

- ~~Elaborar prestação de contas~~
- ~~Prestação de contas enviada para análise (31/05/2021)~~

~~i. CONVÊNIO (FUNASA) Nº 864609/2018 (028606/2018)~~

1. **Objeto:** Aquisição de veículo do tipo caminhão compactador para coleta convencional de resíduos sólidos.
2. **Valor Global:** R\$ 240.000,00
3. **Repasse:** R\$ 240.000,00
4. **Contrapartida:** R\$ 0,00
5. **Recursos:** ~~Emenda Relator Geral~~

INFORMAÇÕES GERAIS:

- ~~**Status:** Convênio Anulado—Evento de Anulação gerado em 02/02/2022~~
- ~~**Início da Vigência:** 31/12/2018~~
- ~~**Fim da Vigência:** 31/12/2021~~
- ~~Projeto aprovado dia 21/11/2018~~

PENDÊNCIAS:

- ~~Procedimento Licitatório do projeto executivo~~
- ~~Regularizar conta do Convênio~~

ACÕES:

- ~~Monitorar a conclusão do Procedimento Licitatório do projeto de executivo~~